

Geplanter Ablauf Wasser- / Stromneulegung - Grillhofweg 2014

| Bauzeit: 6 KW gesamt | | Juni | | | Juli | | | | | August | | | | Sept. | |
|------------------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|----|--------|----|----|----|-------|------------|
| Wochendatum | KW | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Vorarbeiten / VVH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeiten Wasser | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisoriumserstellung | | | | | | | | | | | | | | | Partie 1+2 |
| Längsgrabung - 280m (rd. 70lfm/KW) | | | | | | | | | | | | | | | Partie 1 |
| Hausanschlüsse verbinden und neu | | | | | | | | | | | | | | | Partie 3 |
| Arbeiten Strom | | | | | | | | | | | | | | | |
| laufende Nachlegung | | | | | | | | | | | | | | | Partie 2 |
| Einzug und Montage | | | | | | | | | | | | | | | Partie 3 |
| Oberflächenherstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auskoffern, Asphaltierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restarbeiten, Rückbauten, etc. | | | | | | | | | | | | | | | |

VERKEHRSSPERRE VON 07:30 BIS 17:30 UHR 14 JULI BIS 14 AUGUST